

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 255'000.00					
Objekt	Wasserleitung ab Reservoir Mühleweiher					
Beschluss	Gemeindeversammlung 27.11.2020					
1 Bruttoanlagekosten						
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	2.7101.5030.02			Fr.	112'668.30	
Zuzüglich bezogene Vorsteuern				Fr.	8'598.60	
Total Bruttoanlagekosten				Fr.	121'266.90	
2 Kreditvergleich						
Verpflichtungskredit				Fr.	255'000.00	
Kreditunterschreitung	-52.4%			Fr.	-133'733.10	
3 Einnahmen						
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto	keine			Fr.	0.00	
abzüglich Vorsteuerkürzung				Fr.	0.00	
Total Einnahmen				Fr.	0.00	
4 Nettoinvestition						
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern				Fr.	112'668.30	
Total Einnahmen				Fr.	0.00	
Nettoinvestition				Fr.	112'668.30	
5 Aktivierung						
Übertrag von Konto	auf	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung Betrag		
Bilanz	- Hochbauten					
1.14070.01	- Mobilien					
Anlage	- Tiefbauten	1.0000.7101.	1.14031.01	1.7101.3300.31	Fr. 112'668.30	
1.0000.7101.901						
Total der Nettoinvestition:				Fr.	112'668.30	
Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen					Fr.	0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.						
6 Erläuterungen						
<ul style="list-style-type: none"> • Die Bauunternehmung war bereits vor Ort, was die Installationspauschale sehr gering ausfallen liess • Da im betroffenen Projektperimeter die Strasse aufgrund des Projektes Mühleweiher instand gestellt werden musste, wurde ein Teil der Kosten über das Projekt Mühleweiher der IBB Energie AG getragen. • Aufgrund der hohen Bausumme des Projektes Mühleweiher, haben sie von guten Konditionen der Bauunternehmung profitiert. Zusätzlich führte der Fakt, dass die Erne AG bereits vor Ort war und diesen Zusatzauftrag somit ausführen wollte, zu einem attraktiven Angebot. • Durch eine Direktvergabe der Leistung konventioneller Tiefbau (Erne AG), sowie das zusätzlich vereinfachte Ausschreibungsverfahren bei den Leistungen konventioneller Tiefbau, grabenloser Leitungsbau und der Rohrlegearbeiten konnte eine Kostenersparnis in den planerischen Leistungen erreicht werden. Dies da die betroffenen Unternehmen ohne Ausschreibung auf der Grundlage der Baupläne offerierten, somit entfiel ein Grossteil des Ausschreibungs- und Vergabeprozesses. 						

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin oder der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Rüfenach, 27.03.2024

GEMEINDE RÜFENACH
ABTEILUNG FINANZEN

Leiter Finanzen Andreas Güttinger

Rüfenach,

GEMEINDERAT RÜFENACH

Gemeindeammann Andreas Ulrich

Gemeindeschreiberin Dagmar Bochsler

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Rüfenach hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Rüfenach, 21. MAI 2024

FINANZKOMMISSION RÜFENACH

Präsident Patrick Florin



Aktuar Martin Suter



c) Gemeindeversammlung bzw. Einwohnerrat

Die Gemeindeversammlung bzw. der Einwohnerrat der Gemeinde Rüfenach hat am _____ die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Rüfenach,

GEMEINDERAT RÜFENACH

Gemeindeammann Andreas Ulrich

Gemeindeschreiberin Dagmar Bochsler